แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2569

จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 205,137,400 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
	งบประมาณภาพรวม	**205,137,400**		**118,905,933.21**	**33,790,306.62**		
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร	**95,143,000**		**51,790,933.21**	**22,233,390.00**		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองสะแก ถึง ทุ่งกุด หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 3.084 กิโลเมตร พร้อมลงลูกรัง	9,329,000	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง (อำเภอบึงนาราง)	6,321,323.21	0.00	ช่วงเดือน ม.ค. 69 ถึงเดือน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยกทางหลวง 1067 - บ้านปากลัด ตำบลโพทะเล, ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร - ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง 1067 - บ้านปากลัด ตำบลโพทะเล, ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน	9,900,000	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	9,895,000.00	5,000.00	วันที่ 13 มี.ค. 69 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 69	งบลงทุน - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2569 - แผนงาน 70.100 % - ผลงาน 62.50 % - อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2569
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจถ.8 - 0015 สายเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 1.185 กิโลเมตร 1 สายทาง	1,952,000.00	เทศบาลตำบลวังบงค์ (อำเภอดงเจริญ)	0.00	1,400,000.00	ช่วงเดือน มี.ค 69 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
4	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยกทางหลวงชนบท พจ.3002 - บ้านรายชะโด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร - ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวงชนบท พจ.3002 - บ้านรายชะโด ตำบลสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะทางรวม 3.000 กิโลเมตร	9,500,000	แขวงทางหลวงชนบท พิจิตร	5,267,460.00	4,232,540.00	วันที่ 13 มี.ค. 69 ถึงวันที่ 5 ม.ย. 69	งบลงทุน - ผลการดำเนินงาน 75 % - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จวันที่ 25 มิ.ย. 69
5	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยกทางหลวง 1289 - บ้านทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง แยกทางหลวง 1289 - บ้านทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร 1 สายทาง	9,850,000	แขวงทางหลวงชนบท พิจิตร	8,066,500.00	11,423,500.00	วันที่ 13 มี.ค. 69 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 69	งบลงทุน - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 69 - ผลการดำเนินงาน 100 %
6	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านไข่เน่าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้านไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	14,843,000	เทศบาลตำบลหอไกร (อำเภอบางมูลนาก)	0.00	0.00	ช่วงเดือน ม.ค. 69 ถึงเดือน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างขั้นตอนราคากลาง

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
7	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร สายทาง แยกทางหลวงชนบท พจ.4008 - บ้านทับปรู ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงชนบท พจ.4008 - บ้านทับปรู พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพิจิตรเก่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 สายทาง	12,000,000	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	0.00	0.00	ช่วงเดือน ม.ค. 69 ถึงเดือน ก.ย. 69	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศขายแบบ
8	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+900 - กม.177+341 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 4.441 กิโลเมตร ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	25,000,000	แขวงทางหลวงพิจิตร	21,070,650.00	3,718,350.00	ช่วงเดือน ม.ค. 69 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพิจิตร ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	2,769,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร	1,170,000.00	1,454,000.00	ช่วงเดือน ม.ค. 69 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ	**8,098,700**		**930,000.00**	**2,367,400.00**		
10	กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่บึงสีไฟ	2,582,500					
	ก่อสร้างห้องน้ำหญิง - ชาย บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	1,151,000	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร	0.00	1,086,272.20	ช่วงเดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	1,431,500	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร	0.00	1,095,727.80	ช่วงเดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	กิจกรรมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,730,000	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร	0.00	1,730,000.00	ช่วงเดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน ม.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2569	2,000,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	ช่วงเดือน ส.ค 69 ถึงเดือน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดจัดกิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนกันยายน)
13	กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	1,206,900	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	930,000.00	248,100.00	เดือน เม.ย. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 1. ค่าจ้างเหมาดำเนินงานโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 930,000.- บาท (ส่งเบิกเงินแล้ว ตามหนังสือ สวจ.พิจิตร ที่ พจ 0032/521 ลว.18 พ.ค.69) 2. ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนรถฯ เป็นเงิน 20,500.- บาท (ส่งเบิกเงินแล้ว ตามหนังสือ สวจ.พิจิตร ที่ พจ 0032/536 ลว.20 พ.ค.69) 3. ส่งคืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 8,300.- บาท (ตามหนังสือ สวจ.พิจิตร ที่ พจ 0032/539 ลว.20 พ.ค.69)
14	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง	404,300.00	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	0.00	389,300.00	เดือน พ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
15	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน "เทศกาลชมดอกกระเจียว (ยักษ์) บานที่บ้านเขาโล้น" อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	175,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	ช่วงเดือน พ.ย. 68 ถึงเดือน ก.ย. 69	กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ 75,000 บาท ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงบ จัดสรรงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ 100,000 บาท กำหนดแผนการดำเนินงานในห้วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2569
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านสังคม	**18,895,700.00**		**7,590,000.00**	**3,861,868.00**		
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.32 - 022 บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 2 ถึงบ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร	5,329,000.00	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ (อำเภอเมืองพิจิตร)	4,400,000.00	0.00	ช่วงเดือน ก.พ. 69 ถึงเดือน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทับปรู หมู่ที่ 2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร	3,977,100.00	องค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน (อำเภอตะพานหิน)	3,190,000.00	0.00	ช่วงเดือน ก.พ. 69 ถึงเดือน ก.ย. 69	งบลงทุน ลงนามสัญญาวันที่ 25 กพ 2569 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาพรม 2017 - แผนงาน 5 % - อยู่ระหว่างขั้นตอน ตอกเสาเข็ม
18	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสามริมคลองบ้านเกาะแก้ว - ถนนสาย 1276 หมู่ที่ 11 บ้านเกาะแก้ว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.1815 กิโลเมตร	3,334,000.00	เทศบาลตำบลไผ่รอบ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง)	0.00	2,097,000.00	ช่วงเดือน ก.พ. 69 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายสวาท กล่ำป่วน หมู่ที่ 2 บ้านโรงวัว ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.414 กิโลเมตร 1 สายทาง	780,000.00	เทศบาลตำบลไผ่รอบ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง)	0.00	378,000.00	ช่วงเดือนก.พ. 69 ถึงเดือนพ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ 3 ถึง หมู่ 2 ถึง หมู่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจั่น ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 300.50 เมตร	745,000.00	องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง (อำเภอบึงนาราง)	0.00	315,000.00	ช่วงเดือน ก.พ. 69 ถึงเดือน พ.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 3 บ้านปกน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร งบประมาณ 2,647,000	2,647,000.00	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ (อำเภอโพทะเล)	ยกเลิกโครงการ			
22	โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร	2,083,600.00	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	0.00	1,071,868.00	ช่วงเดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินตามกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนด
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**74,000,000.00**		**58,040,000**	**0.00**		
26	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	13,000,000.00	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	12,940,000.00	0.00	เดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน ก.ย. 69	งบลงทุน สัญญาจ้างเลขที่ 117/2569 ลงนามวันที่ 29 มกราคม 2569 ผู้รับจ้าง หจก. อ.อุดมการเกษตรพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ - แผนงาน 21.36 % - ผลงาน 4.32 % - อยู่ระหว่างขั้นตอน ตอกเสาเข็มเสริมกำลัง 200 ต้น - หล่อเข็ม B

	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการใช้จ่าย (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
				PO	เบิกจ่าย		
27	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณวัดโพธิ์แดน ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	24,000,000.00	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	22,900,000.00	0.00	เดือน ก.ย. 68 ถึงเดือน พ.ย.69	งบลงทุน สัญญาจ้างเลขที่ 120/2569 ลงนามวันที่ 29 มกราคม 2569 ผู้รับจ้าง หจก. จิรังกรณ์ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ - แผนงาน 25.47 % - ผลงาน 27.50 % - อยู่ระหว่างขั้นตอน ทิ้งหินใหญ่ตีนเขื่อน 80% ตอกเสาเข็มเสริมกำลังดิน ยาว 12 เมตร จำนวน 775/775 ต้น (ทั้งหมด) - นำเข้าเสาเข็ม B จำนวน 87 ต้น ตอกแล้ว 74 ต้น จากทั้งหมด 149 ต้น
28	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	13,000,000.00	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	0.00	0.00	เดือน ก.ย. 68 ถึงเดือน ต.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ หาตัวผู้รับจ้าง สนงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ได้ทำหนังสือขอปรับแบบรูปรายใหม่ ส่งให้ ก.บ.จ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือ พจ 0022.3/730 ลว. 21 เมษายน 2569
29	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	24,000,000.00	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	22,200,000.00	0.00	เดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน พ.ย. 69	งบลงทุน สัญญาจ้างเลขที่ 119/2569 ลงนามวันที่ 29 มกราคม 2569 ผู้รับจ้าง กิจการค้าร่วม บจก.รัตนชาติก่อสร้าง และ บจก.ภูศิลาคอนสตรัคชั่น คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ - แผนงาน 68.28 % - ผลงาน 4.13 % - อยู่ระหว่างขั้นตอน ทำการนำหินใหญ่ - ทรายถม เข้าสถานที่ก่อสร้าง
32	**ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ**	**9,000,000.00**		**555,000.00**	**3,037,708.62**		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	9,000,000.00	สำนักงานจังหวัดพิจิตร	555,000.00	3,037,708.62	เดือน ต.ค. 68 ถึงเดือน ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ