

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของจังหวัดพิจิตร

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตรได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดพิจิตร จำนวน 12 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 165,416,500 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยล้านบาท) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนิน
1	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	20,000,000	26 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 67	6,732,722.50 (กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขยายสัญญา แผนงาน 99.71 % ผลงาน 89.60 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ 22 มิ.ย.67	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
2	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	30,000,000	2 พ.ค. 66 - 26 เม.ย. 67	14,051,679.00 (กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขยายสัญญา แผนงาน 99.48 % ผลงาน 70.83 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.67	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1115 - หนองต้นพลวง ตำบลสากเหล็ก ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	35,000,000	4 ม.ค 66 - 13 มิ.ย. 66	34,980,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนิน
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกพจ. 3047 - มาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	16,500,000	13 ม.ค. 66 - 13 เม.ย. 66	16,487,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 1069 - ห้วยเรียงกลาง ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	15,850,000	4 ม.ค. 66 - 4 เม.ย. 66	15,840,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง หมายเลข 11 - เนินม่วง ตำบลท้ายทุ่ง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	15,700,000	4 ม.ค.66 - 24 เม.ย. 66	15,690,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางและสะพาน สายแยกทางหลวงชนบท พจ.4011 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	15,200,000	4 ม.ค. 66 - 18 ก.ค. 66	15,190,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
8	โครงการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,350,000	5 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66	1,348,294.31	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
9	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร	1,275,000	1 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66	1,223,800.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนิน
10	กิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี พ.ศ. 2566	1,350,000	29 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66	1,338,765.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
11	โครงการสร้างและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร	651,700	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	643,876.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
12	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล	3,539,800	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	3,527,790.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
13	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	8,999,070.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานจังหวัดพิจิตร
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		**165,416,500**		**136,052,996.81**		

ปัญหา/อุปสรรค

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม มีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากระดับน้ำที่สูง ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ทำให้ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้เร่งดำเนินการ โดยการเพิ่มเครื่องจักรและคนงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2567

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี